



COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Provincia di Trento

DETERMINAZIONE n° 172 di data **26/09/2023**

Oggetto: PNRR M2C4I2.2 Lavori di Ristrutturazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione del centro storico di Pieve intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

Assunta da:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Brunet dott.ssa Gabriella

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: PNRR M2C4I2.2 Lavori di Ristrutturazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione del centro storico di Pieve intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

CUP: G12E22000250005

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- con determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 97 di data 21.07.2022 è stato incaricato l'ing. Denni Bettega con studio tecnico ad Imer (TN), della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei "Lavori di Ristrutturazione ed efficientamento rete di pubblica illuminazione del centro storico di Pieve" verso il corrispettivo di euro 8.900,00.- oltre ad IVA ed oneri previdenziali, per un importo di complessivi euro 11.292,32.-;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 215 di data 04.08.2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione del centro storico di Pieve redatto dall'ing. Denni Bettega ed acclarante una spesa complessiva pari ad euro 124.900,00.- di cui euro 97.970,00.- per lavori (comprensivi di euro 2.200,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 26.930,00.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con medesima deliberazione è stata impegnata la spesa complessiva dell'opera finanziata per euro 70.000,00 con contributi PAT per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale (articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge 160/2019 relativo all'annualità 2022 - DGP 412 dd 27.03.2020) e per euro 54.930,00 con fondi propri;
- i lavori sono stati aggiudicati alla ditta TM Elettrotecnica di Taufer Mario con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) in via Forno, 22, per un importo di euro 94.457,95, pari ad un ribasso percentuale del 1,370% sull'importo a base di gara di euro 95.770,00.-, oltre ad euro 2.200,00.- per oneri per la sicurezza e quindi per complessivi euro 96.657,95.-, oltre ad IVA di legge, giusta contratto rep. n. 221 atti pubblici di data 22.11.2022;
- ai sensi dell'art. 1 comma 31 bis del D.L. 152/2021 le risorse di cui ai commi 29 e 29 bis della L.160/2019 sono confluite nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza nella misura (M2C4I2.2) "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni e quindi anche il finanziamento della presente opera;
- i lavori sono stati consegnati in data 14.09.2022;
- in data 02.03.2023 è stato stipulato un atto aggiuntivo al contratto rep. n. 221 di data 22.11.2022 con il quale sono stati previsti i criteri e principi DNSH;

dato atto che i lavori sono stati ultimati in data 03.07.2023 come da relativo verbale di data 28.08.2023 del Direttore Lavori ing. Denni Bettega;

vista la documentazione di contabilità finale ed in particolare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione previsti dalle norme di legge, protocollati in data 15.09.2023 al n. 16587, redatti dal direttore lavori ing. Denni Bettega, dai quali risulta che le opere in oggetto sono state eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità agli atti di progetto e di variante nonché nel rispetto delle disposizioni del capitolato speciale di appalto, per l'importo complessivo di euro 88.931,45.-, comprensivo di oneri della sicurezza ed IVA (10%) esclusa;

vista la relazione relativa al rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente DNSH redatta dall'ing. Federica Andreis datata settembre 2023;

ritenuti meritevoli di approvazione sia la citata relazione sul conto finale che il certificato di regolare esecuzione e la relazione DNSH, nonché tutti gli elaborati tecnici contabili allegati;
visto che l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza avanzare alcuna riserva;

rilevato che, durante l'esecuzione dei lavori, sono stati emessi e liquidati due stati di avanzamento:

- con determinazioni dell'Area Lavori Pubblici n. 32 di data 06.03.2023 sono stati approvati lo Stato di avanzamento lavori n. 1 ed il Certificato di pagamento redatti dalla Direzione Lavori ing. Denni Bettega ed è stato liquidato alla ditta TM Elettrotecnica di Taufer Mario, con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN), l'importo di euro 61.200,00.- oltre ad IVA (10%) e quindi per complessivi euro 67.320,00.-;
- con determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 97 di data 22.05.2023 sono stati approvati lo Stato di avanzamento lavori n. 2 ed il Certificato di pagamento redatti dalla Direzione Lavori ing. Denni Bettega ed è stato liquidato alla ditta TM Elettrotecnica di Taufer Mario, con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN), l'importo di euro 25.800,00.- oltre ad IVA (10%) e quindi per complessivi euro 28.380,00.-;

e che pertanto la ditta TM Elettrotecnica di Taufer Mario, con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) rimane a credito di euro 1.931.45.-, oltre ad IVA (10%), e quindi di complessivi euro 2.124,60.- di per lavori eseguiti dalla stessa;

dato atto che al progettista ing. Denni Bettega non sono stati liquidati i compensi di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, pertanto rimane a credito di euro 8.900,00.-, oltre ad oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%), quindi per complessivi euro 11.292,32.-, quale saldo per la progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e contabilità;

ritenuto di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, allegato al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 03.01.1983, n. 2 e s.m.;

ricordato che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

acquisita la regolarità contributiva delle ditte incaricate;

verificato che, in esecuzione al principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ovvero nel momento in cui le stesse diventano esigibili;

viste:

- la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm;
- la L.P. 2/2016;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 03.05.2018, n. 2.
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025;
 - il P.E.G. per la gestione del bilancio per l'anno 2023 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 09.01.2023;
 - dato atto degli adempimenti previsti dalla Legge 06.11.2012, n. 190 e che, in relazione al presente provvedimento, non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria;
- verificato che il presente atto rientra nella competenza di gestione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;

DETERMINA

1. Di approvare la contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di *PNRR M2C4I2.2 Lavori di Ristrutturazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione del centro storico di Pieve intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU* redatta dal ing. Denni Bettega nelle seguenti risultanze finali:

Lavori (compresi oneri di sicurezza)	Euro	88.931,45
Somme a disposizione	Euro	20.215,47
TOTALE	Euro	109.146,92

con un risparmio, rispetto a quanto preventivato in fase di progettazione, pari ad euro 15.753,08.-.

2. Di approvare la relazione rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente DNSH, datata settembre 2023, redatta dall'ing. Federica Andreis;
3. Di approvare, per le finalità di cui all'art. 4 della Legge Provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e s.m., il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, allegato al presente provvedimento.
4. Di liquidare la ditta TM Elettrotecnica di Taufer Mario, con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN), a saldo di ogni avere, la somma di euro 1.931,45.-, oltre IVA (22%), e quindi per complessivi euro 2.124,60.-.
5. Di liquidare il ing. Denni Bettega, con sede dello Studio Tecnico ad Imer (TN), a saldo di ogni avere delle competenze dovute per le prestazioni eseguite (progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione), la somma di euro 8.900,00.- oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%) esclusi, e quindi per complessivi euro 11.292,32.-.
6. Di rideterminare l'impegno di spesa al capitolo 2100502-120 del Bilancio 2023 in euro 109.146,92.-.
7. Di svincolare alla ditta TM Elettrotecnica di Taufer Mario la cauzione di euro 9.665,80.- depositata mediante polizza fidejussoria n. 502355469 di data 11.11.2022, rilasciata da Allianz Spa – Agenzia Belluno Dolomiti.
8. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02.07.2010, n. 104;
 - b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs 02.07.2010 n. 104. In particolare:

 - Il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.